

Lfd. Nr.	Stück-Zahl	Gegenstand Fertiglaufwangentreppe	Einh.-preis	Betrag
		BH: BV:		
		<p>Technische Baubeschreibung Der komplette Treppenlauf, (max. 15 Stg. serienmäßige Stg.-Verh. 17,2/27 cm), zwei Treppenwangen, Korngröße bis 16 mm, Tritt- und Setzstufen (Stärke D=4,0 / 3,0 cm, aus Betonwerkstein nach DIN V 18 500). <u>Zuschlag:</u> gebrochene Marmorkörnung bis 16 mm, alle Sichtflächen feingeschliffen. Die Treppenwangen sind mit seitlichen, verzinkten Gewindehülsen M 16 zur Geländerbefestigung versehen. Der Querschnitt der Treppenwangen beträgt (Breite / Höhe) 7,0 / 26,0 cm. Die Laufuntersicht ist abgerieben und muß bauseits gestrichen und gespachtelt werden. Alle Elemente werden im Werk mit der entsprechenden Bewehrung zu einer RBM-Fertiglaufwangentreppe montiert. Das Gewicht eines Treppenlaufes mit 8 Stg. über die Wangen gemessen, ca. 1,10 m breit, beträgt etwa 1240 kg. <u>Verkehrslast:</u> 3,0 KN/m² Die leihweise Bereitstellung eines Einhängegerätes erfolgt durch die Lieferfirma. Die Treppenläufe mit den werkseitig aufgelegten Holzabdeckungen können als Bautreppe genutzt werden. Die Schutzabdeckung wird Eigentum des Auftraggebers. Podestschalpläne, Statik, Schallschutzgutachten und Gutachten der Feuerwiderstandsklasse F 90 werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Maßtoleranzen der Fertiglaufwangentreppe entsprechen DIN V 18 500 Tab. 1, Zeile 5. Abladen und das Entfernen der Schutzabdeckung erfolgt bauseits.</p> <p>Bezugsadresse:</p> <p>Rehbürger Beton- und Marmorwerk GmbH & Co. KG Werk: Nienburger Straße 44 31547 Rehburg-Loccum</p> <p>Tel.: 05037/ 303- 0 Fax: 05037/ 303- 72</p>		
		- Blatt 2-	Übertrag:	

Lfd. Nr.	Stück-Zahl	Gegenstand Blatt 2	Einh.-preis	Betrag
1.		Steigungen der FLW- Treppe (2 Stg. in einem Lauf), Stg.-Verh. .../... cm, Breite ... m über die Wangen gemessen, Tritt- und Setzstufen, Wangen aus RBM- Muster: R ... frei Baustelle liefern, abladen und Montage bauseits f. d. Stg.		
2.		Stg. der FLW-Treppe (3/4 Stg. in einem Lauf), Stg.-Verh. .../... cm, sonst wie Pos. 1 f.d.Stg.		
3.		Stg. der FLW-Treppe (5/6/7/8/9/10 Stg. in einem Lauf), Stg.-Verh. .../... cm, sonst wie Pos. 1 f.d.Stg.		
4.		Stg. der FLW-Treppe (11/12/13/14/15 Stg. in einem Lauf), Stg.-Verh. .../... cm, sonst wie Pos. 1 f.d.Stg.		
5.		Stg. Schutzabdeckungen, laufweise zu einem Gestell genagelt, mit PVC-Folie unterzogen. Mindestholzüberdeckung der Stufenvorderkante 14 cm f.d.Stg.		
6.		Stück PVC-Pilzprofil Nr. 180 – System Olbrich, einreihig, durchlaufend von Wange zu Wange, Länge ca. 90 cm, Farbe schwarz, bei Herstellung in die Stufen einarbeiten f.d.Stück		
7.		Stg. der Läufe der Pos. 1-4 mit Dämmung für Trittschallschutz, aus 4 Stck. Neoprene / Elastomer Drucklager an den Auflagerflächen, Styropor-Streifenabklebungen dazwischen und Styroporabklebungen 1 cm dick an der Wandwange als Zulage, Sichtwange links f.d.Stg.		
8.		Stück Halterungen an der Wangeninnenseiten zur Montage bei Treppenaugen, Versatz D= 23 cm bzw. zwischen aufgehenden Wänden, incl. Abdeckung f.d.Stück		
9.		Stunden für das Einhängen / Ausrichten der Läufe (ca. 15- 20 Min., 2 – 3 Mann / Lauf), incl. Kran, abgeladen, verwindungsfreier Lagerung auf BST f.d.Std.		
		- Blatt 3- Übertrag:		

Lfd. Nr.	Stück-Zahl	Gegenstand Blatt 3	Einh.-preis	Betrag
10.		<p>nach DIN V 18 500 Betonwerkstein; Anforderung, Prüfung, Überwachung. DIN 18 333 Betonwerksteinarbeiten</p> <p>Stück Formstein als Treppenaug, Stärke D= 4,0 cm, Material: wie vor, Maß: L / B .../... cm herstellen und liefern (nur Lieferpreis - Ausführung durch örtlichen Fachbetrieb)</p> <p>f.d.Stück</p>		
11.		<p>lfm Randband B/D= 30,0/4,0 cm, Material wie vor, herstellen und liefern (nur Lieferpreis - Ausführung durch örtlichen Fachbetrieb)</p> <p>f.d.lfm</p>		
12.		<p>m² Betonwerksteinplatten, Material: wie vor, einschichtig aus Blockbeton gesägt, Kanten gesägt, in der Stärke D= 3,0 cm, Format: 30,0/30,0 oder 40/40 o. 60,0/30,0 cm herstellen und liefern (nur Lieferpreis – Ausführung durch örtlichen Fachbetrieb)</p> <p>f.d.m².</p>		
13.		<p>lfm Sockelleisten, Format 60,0/7,3/1,3 cm, mit Sichtkante geschliffen u. gefast, herstellen und liefern (nur Lieferpreis – Ausführung durch örtlichen Fachbetrieb)</p> <p>f.d.lfm</p>		
		Angebotssumme netto		
		zzgl. 19 % Mehrwertsteuer		
		Angebotssumme brutto		